

Tilsyn med nyanlegg for 2016

Er sikringsskap/tavlerom rengjort
Er det dokumentert at valgt løsning oppfyller forskriftens sikkerhetskrav.?
Er det utarbeidet nødvendig underlagsdokumentasjon for anlegget
Er det gjennomført sluttkontroll av anlegget
Kan eier fremvise dokumentasjon for anlegget
Kan eier fremvise erklæring om samsvar for anlegget
Er anlegget slik planlagt og/eller utført at det medfører risiko for strømgjennomgang, høye temperaturer, avbrudd eller andre skadelige påvirkninger
Er det installert jordelektrode
Har jordelektroden tilstrekkelig lav overgangsmotstand mot jord
Er jordingsanlegget tilpasset det valgte fordelingssystemet
Er impedans/resistans i beskyttelsesleder tilfredsstillende
Har utstyr/anleggsdel tilstrekkelig kapslingsgrad
Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved normal bruk
Gir anlegget beskyttelse mot elektrisk støt ved feil
Har installasjonen nødvendig utstyr for jordfeilvern/-varsel
Er isolasjonsresistansen på utstyr/anleggsdel for lav?
Er vern riktig innstilt og har tilfredsstillende utkoblingstid
Er sikringer/vern tilpasset ledernes strømføringsevne
Gir anlegget beskyttelse ved overspenninger
Er kabelinnføringer / åpninger for kabelinnføringer tettet
Er anlegget tilpasset forventede ytre påvirkninger
Er utstyr/anleggsdeler betryggende festet

Er det installert allpolig bryter foran utstyr/anleggsdeler

Er merking i samsvar med sikringskurser/vern

Har anlegget svekket bygningskonstruksjoners mekaniske og brannsikkerhetsmessige egenskaper

Er utstyr/anleggsdeler brukt/montert riktig